

Số: 476 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 216/QĐ-TTr ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tại các dự án: Dự án san lấp mặt bằng để xây dựng bệnh viện Nhi Đồng; dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh; dự án xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Ung Bướu, do ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 216/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 do ông Đỗ Đức Thắng, Trưởng phòng Thanh tra Xây dựng 3 làm Trưởng đoàn ký ngày 19/9/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót chính sau:

2.1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình còn một số sai sót: Tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình; dự toán tính một số chi phí chưa phù hợp dẫn đến giá trị dự toán được duyệt sai tăng số tiền **104.996.980.201** đồng (*Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm chín sáu triệu, chín trăm tám mươi nghìn, hai trăm linh một đồng*).

2.2. Công tác nghiệm thu thanh toán còn một số sai sót, dẫn đến thanh toán sai tăng số tiền **1.688.692.618** (*Một tỷ, sáu trăm tám tám triệu, sáu trăm chín hai nghìn, sáu trăm mười tám đồng*).

2.3. Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp còn một số sai sót: Không yêu cầu các tiêu chí cụ thể đối với một số vật tư thiết bị để có cơ sở nghiệm thu thanh toán; không quy định phương pháp sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch; không quy định hiệu chỉnh sửa lỗi giữa đề xuất tài chính so với đề xuất kỹ thuật. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu giấy đăng kiểm của máy thi công so với số lượng máy quy định của hồ sơ mời thầu; thiếu bản vẽ thể hiện biện pháp thi công bê tông đầm, ốp đá.

2.4. Công tác thi công và quản lý chất lượng công trình còn một số tồn tại:

- Nhà thầu thi công thiếu giấy tờ lưu hành của một số thiết bị, máy móc; nhật ký thi công không đánh số trang, tư vấn giám sát không ghi ý kiến cho công



việc tiếp theo, không đúng với Khoản 1 Điều 18 thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013; một số phiếu kiểm tra tháo dỡ ván khuôn của công tác thi công phần thân không ghi ngày tháng năm; một số hạng mục thi công không đúng kích thước thiết kế.

- Tại dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu: Vách hầm tầng 2 bị nứt, thấm tại nhiều vị trí, chưa được xử lý, có 1 số vị trí vết nứt dài từ sàn đến hết chiều cao tầng hầm; vị trí bê lắng phóng xạ vách bị cong, phòng; phòng xạ trị LINAX toàn bộ vách tường tại trục HH bị nứt, thấm và cong phòng; phòng HDR vách bị phòng, chân vách tại vị trí sàn bị lõm, không tạo thành mặt phẳng. Tại thời điểm thanh tra một số hạng mục của dự án bị chậm tiến độ do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Chi tiết các nội dung đã được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

3. Yêu cầu xử lý về hành chính.

3.1. Kiến nghị đối với UBND thành phố Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo Sở Y tế, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, các tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục các sai sót đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra;

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế để đáp ứng yêu cầu công việc của Ban;

- Chỉ đạo Sở Y tế, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị xử lý được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

3.2. Đối với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân thuộc Sở quản lý đối với các sai sót đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra;

- Chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm, và có biện pháp khắc phục các sai sót đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị xử lý được nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

3.3. Đối với Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế

- Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ban và lãnh đạo các Phòng chức năng, và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để xảy ra các sai sót, tổ chức khắc phục theo các nội dung đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra;

- Yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tiến hành kiểm định chất lượng công trình, có giải pháp xử lý, khắc phục những sai sót về chất lượng công trình đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, quản lý chặt chẽ về mặt chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra đối với công trình y tế trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh;

- Chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định pháp luật về lập và quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình, không lặp lại các sai sót mà Đoàn Thanh tra đã nêu, tránh làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, soát xét kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán, phải tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác lựa chọn nhà thầu trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3.4. Đối với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

- Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với lãnh đạo phụ trách, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế - dự toán, giám đốc quản lý dự án, tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình và công tác quản lý, giám sát chất lượng, khối lượng thi công công trình;

- Công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình phải căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế;

- Công tác quản lý, giám sát chất lượng và thi công công trình phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng thi công công trình và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.

4. Yêu cầu xử lý về kinh tế.

Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế có trách nhiệm

4.1. Thực hiện các thủ tục theo quy định để điều chỉnh giảm dự toán số tiền 104.996.980.201 đồng (*Một trăm linh bốn tỷ, chín trăm chín sáu triệu, chín trăm tám mươi nghìn, hai trăm linh một đồng*) làm cơ sở thanh, quyết toán công trình trong đó:

- Dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh: 94.195.115.507 đồng;

- Dự án xây dựng khu khám bệnh, chuẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Ung Bướu: 10.801.864.694 đồng.

4.2. Yêu cầu chủ đầu tư giảm trừ số tiền 27.102.129 đồng vào đợt thanh toán tiếp theo do nghiệm thu sai tăng khối lượng các hạng mục tại dự án xây dựng khu khám bệnh, chuẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh.

4.3. Chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các khối lượng sai tăng đã được Đoàn thanh tra nêu tại phụ lục số 02 và phụ lục số 04 đồng thời kiểm tra chính xác khối lượng thực tế thi công trước khi nghiệm thu làm cơ sở thanh quyết toán công trình.



4.4. Không thanh toán giá trị hợp đồng số tiền 175.000.000 (Một trăm bảy lăm triệu đồng) do công ty TNHH kiểm toán Việt Úc không thực hiện hợp đồng tư vấn thẩm định giá chi phí thiết bị xây dựng tại dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh;

4.5. Thu hồi số tiền 1.688.692.618 (Một tỷ, sáu trăm tám tám triệu, sáu trăm chín hai nghìn, sáu trăm mười tám đồng) nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng số tài khoản 3591, mã quan hệ ngân sách 1018613, Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng - Hà Nội do thanh toán giá trị các gói thầu không đúng quy định, trong đó:

- Dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh: 1.578.556.773 đồng;

- Dự án xây dựng khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Ung Bướu: 110.135.845 đồng.

(chi tiết tại phụ lục 1A)

4.6. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đã được nêu tại báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

5. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Trưởng phòng Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra. /

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- UBND TP Hồ Chí Minh (để chỉ đạo th/hiện);
- Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh (để th/hiện);
- Ban QLĐT XD (để th/hiện);
- Lưu: VT, HSDTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn

