

Số: 232 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý đầu tư các công trình Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh**

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 9/01/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý đầu tư các công trình Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh và dự án: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh do ông Vũ Minh Trường, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 09/QĐ-TTr ngày 9/01/2017 do ông Vũ Minh Trường - Trưởng đoàn thanh tra ký ngày 16/5/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số sai sót chính:

2.1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Tính sai tăng khối lượng bê tông cột; tính thiếu khối lượng đá dăm; áp sai đơn giá nhân công máy mài; tính thừa thành phần công việc sản xuất gói đỡ, sản xuất xà gồ; áp sai cấp đất trong công tác đóng cọc cừ larsen; đơn giá một số vật tư không đúng theo thông báo giá; áp sai đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng và một số sai sót khác nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra làm tăng giá gói thầu 2.791.889.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi một triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn đồng*).

2.2. Công tác quản lý chất lượng thi công công trình: Thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình như: nhật ký thi công ghi chưa đầy đủ, không đóng dấu giáp lai, thiếu một số chứng chỉ vật liệu đầu vào và một số sai sót khác được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

2.3. Công tác nghiệm thu, thanh toán: Tính sai tăng khối lượng thi công thực tế, lập đơn giá phát sinh, đơn giá nhân công trong hồ sơ dự thầu chưa phù hợp với tổng giá trị: 1.964.968.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng*)

3. Yêu cầu xử lý về hành chính:



Đối với Chủ đầu tư:

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với những sai sót đã được Đoàn Thanh tra chỉ ra.

- Chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công căn cứ vào hồ sơ thiết kế, khối lượng thi công thực tế; lập hồ sơ phát sinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công: Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước và chỉ dẫn kỹ thuật thi công được duyệt.

4. Yêu cầu xử lý về tài chính:

4.1. Tổng giá trị dự toán được phê duyệt chưa đúng quy định làm tăng: 2.791.889.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi một triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn đồng*). Trong đó:

+ Gói thầu số 03: Thí nghiệm cọc: 156.400.000 đồng;

+ Gói thầu XL01: 2.375.030.000 đồng;

+ Gói thầu XL02: 260.459.000 đồng.

Yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại dự toán theo Điểm a, Khoản 5, Điều 9 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

4.2. Khối lượng nghiệm thu, lập đơn giá phát sinh, đơn giá nhân công chưa phù hợp với tổng giá trị: 1.964.968.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng*).

*Yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện như sau:*

a) Giảm trừ giá trị do khối lượng nghiệm thu vượt thực tế thi công và đơn giá chưa phù hợp tương ứng với giá trị là: 557.749.000 đồng (*Năm trăm lăm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn đồng*).

+ Gói thầu XL01: 485.613.000 đồng;

+ Gói thầu XL02: 72.136.000 đồng.

b) Thu hồi số tiền 1.407.219.000 đồng (*Một tỷ, Bốn trăm linh bảy triệu, hai trăm mười chín ngàn đồng*) nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ



Xây dựng, số tài khoản 3591.0.1018613 tại Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội do lập đơn giá phát sinh không phù hợp và tính sai tăng khối lượng thực tế thi công (phụ lục hợp đồng số 08/PLHD ngày 23/4/2016 gói thầu XL 01).

5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra Ban quản lý đầu tư các công trình Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra- Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trưởng đoàn thanh tra kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh (để chỉ đạo thực hiện);
- Kho bạc NN tỉnh Quảng Ninh (để phối hợp);
- Ban QLĐT các công trình Văn hóa- thể thao tỉnh Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VL, Phòng GS.KT & XLSTTr, DTTr.

**CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**

