

Số: 229/KL-TTr

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội tại 06 dự án: Dự án Nâng cấp tuyến kênh tiêu T1-2 và đoạn cuối kênh T1; Dự án Chống sạt lở bờ tả, hữu sông Đuống thuộc địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và Đông Anh; Dự án Xử lý sự cố kè Thanh Diêm, huyện Mê Linh; Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê hữu Hồng, huyện Ba Vì; Dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đoạn từ Km 2+030 - Km 8+800 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng) và Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/5/2017 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 494/QĐ-TTr ngày 28/12/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội trong việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng và các Chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số dự án giai đoạn 2011-2016 do ông Hoàng Thanh Long, Thanh tra viên, Trưởng phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư làm Trưởng đoàn.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 494/QĐ-TTr ngày 28/12/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng và các Chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số dự án giai đoạn 2011-2016.

2. Về cơ bản chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

2.1. Về công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán

Dự toán được phê duyệt áp dụng một số định mức, đơn giá chưa phù hợp, tính toán khối lượng còn sai sót làm sai tăng giá trị dự toán, số tiền 3.498.289.000 đồng (*Ba tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, hai trăm tám mươi*



chín nghìn đồng).

2.2. Về hồ sơ của nhà thầu được chọn: Thiếu hồ sơ chứng minh thiết bị, máy móc thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê; thiếu hồ sơ năng lực của chỉ huy trưởng công trình; không có giấy kiểm định chất lượng thiết bị thí nghiệm và thiết bị thi công.

2.3. Về công tác quản lý chất lượng

Công tác quản lý chất lượng còn một số sai sót như: không có Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình; thiếu hệ thống an toàn bảo hộ lao động; thiếu giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất đối với một số vật liệu như thép, xi măng, ống PVC, vải địa kỹ thuật.

2.4. Về công tác nghiệm thu, thanh toán

Thanh toán sai tăng số tiền 1.355.087.000 đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi năm triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng) tại 04 dự án.

3. Yêu cầu xử lý về hành chính

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót trong công tác khảo sát; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; công tác kiểm tra hồ sơ của nhà thầu; công tác quản lý và giám sát chất lượng thi công công trình; công tác nghiệm thu, thanh toán;

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

3.2. Đối với các Ban Quản lý dự án

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Thủy lợi, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng (nay là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội) và Ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội (nay là Ban duy tu các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn):

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót trong công tác khảo sát; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu, thanh toán;

- Công tác lập, thẩm định dự toán xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng định mức, đơn giá và các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; dự toán chi tiết được duyệt phải phù hợp với biện pháp thi công thực tế;



tính khối lượng phải phù hợp với bản vẽ thiết kế được phê duyệt;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế, dự toán tuân thủ theo các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghiệm thu, thanh toán phải rà soát khối lượng theo đúng thực tế thi công;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật thi công được phê duyệt.

3.3. Đối với các đơn vị tư vấn và đơn vị thi công

- Căn cứ vào Hợp đồng tư vấn xây dựng, Hợp đồng thi công xây dựng và các quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra;

- Thực hiện khắc phục, sửa chữa ngay các tồn tại, thiếu sót đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

4. Yêu cầu xử lý về kinh tế

4.1. Đối với sai sót trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán đã nêu tại mục 2.1, yêu cầu Chủ đầu tư khi thanh toán, quyết toán công trình phải rà soát lại định mức, đơn giá, khối lượng; đảm bảo thanh toán theo đúng hồ sơ dự thầu và thực tế thi công.

4.2. Đối với số tiền nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định 1.355.087.000 đồng (*Một tỷ, ba trăm năm mươi năm triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng*), yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng (số tài khoản 3591.0.1018613. Mã đơn vị quan hệ Ngân sách 101.8613 tại Kho bạc nhà nước quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, số tiền 407.932.000 đồng;

- Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê hữu Hồng, huyện Ba Vì, số tiền 39.502.000 đồng;

- Dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đoạn từ Km 2+030 - Km 8+800 đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng), số tiền 885.420.000 đồng;

- Dự án Xử lý sự cố kè Thanh Điền, huyện Mê Linh, số tiền 22.233.000 đồng.

5. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng.

6. Giao Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp



với Trưởng đoàn Thanh tra kiểm tra, đơn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- UBND TP HN (để chỉ đạo t/h);
- Sở NN & PT NT thành phố Hà Nội (để t/h);
- Lưu: TH, GS,KT&XL sau TTr, HSTTr.

T. Ma



Nguyễn Ngọc Tuấn

