

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Số: **1487** /BXD-KTXD**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v Định mức dự toán cho  
công tác thi công cọc xi măng  
đất đường kính 800mm.

Hà Nội, ngày **20** tháng **6** năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 301/2017/CV-BOTCBĐ ngày 28/4/2017 của Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức trong công tác lập dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm thuộc Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về hao phí xi măng cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt với hàm lượng xi măng 280 kg/1m<sup>3</sup>:

Việc xác định hao phí xi măng cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt với hàm lượng xi măng 280 kg/1m<sup>3</sup> như Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng là phù hợp.

2. Về hao phí ca máy cho 1m cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt:

Định mức dự toán xây dựng cho công tác cọc xi măng đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt đã được quy định trong Tập định mức dự toán công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vì vậy, việc Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng căn cứ vào Tập định mức này để xác định đơn giá (giá ca máy phải được xác định tương ứng với loại máy sử dụng trong định mức), lập dự toán cho công tác cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt như nêu tại văn bản số 301/2017/CV-BOTCBĐ là phù hợp.

Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Bùi Phạm Khánh**