

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2879 /BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

V/v hướng dẫn xác định định mức,  
đơn giá đóng cọc trên biển công trình  
đường dây Kiên Bình - Phú Quốc

Kính gửi: - Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)  
- Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2784/EVNSPC-ĐT ngày 07/4/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và văn bản số 749/CV-LLC ngày 15/4/2020 của Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô về việc vướng mắc trong xác định định mức, đơn giá đóng cọc trên biển công trình đường dây Kiên Bình - Phú Quốc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nêu tại văn bản số 2784/EVNSPC-ĐT và văn bản số 749/CV-LLC được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 137/QĐ-EVN ngày 31/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do đó việc thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ thống công cụ phục vụ quản lý chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó có hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bô tại Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. Trường hợp các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức được công bố hoặc đã có nhưng việc vận dụng, áp dụng chưa phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, trường hợp công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy trên mặt nước (mã hiệu AC.21120) tại Quyết định số 1776/BXD-VP vận dụng quy định định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100 m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất tính hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

Việc áp dụng định mức dự toán được thực hiện trong giai đoạn lập dự toán xây dựng công trình; đối với công trình đã ký kết hợp đồng xây dựng, việc thanh, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký, phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, phù hợp với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG**

*Noi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

