

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 72/BXD-KTXD

V/v: Định mức dự toán xây dựng công trình;

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 248CV/TCT ngày 25/4/2013 của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần về Định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác san đất, đá tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (mã hiệu AB.34000):

- Trong định mức dự toán quy định “Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu”. Do đó, khối lượng san đất, đá bãi thải được tính bằng 100% khối lượng đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


- Trong định mức dự toán đã tính toán, xác định đủ hao phí để thực hiện công việc san lấp 100m<sup>3</sup> đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải. Vì vậy, Chủ đầu tư xác định định mức dự toán san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng 30% (30% khi áp dụng mã hiệu AB.34000) là không phù hợp với quy định hiện hành.

2. Đối với công tác khoan thoát nước trong đập RCC, khoan giảm áp dưới nền đập. Căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công thực tế của công trình vận dụng và áp dụng định mức dự toán công tác khoan giảm áp (mã hiệu AL.51310) để lập dự toán, thanh toán là phù hợp.

Với nội dung trên, Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần tổ chức thực hiện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQLDA Thủy điện 6 – TĐĐLVN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG****Phạm Văn Khánh**