

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2529/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xử lý tình huống,
Nhà thầu đứng đầu liên danh hợp
đồng thi công xây dựng xin rút
khỏi liên danh.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 516/DANN-QLDA ngày 19/5/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (BQLDA) về việc hướng dẫn xử lý tình huống Nhà thầu đứng đầu liên danh hợp đồng xây dựng xin rút khỏi liên danh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 516/DANN-QLDA, Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-CT ngày 06/7/2010, thời gian thực hiện dự án từ 2010-2012; 06 gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

3. Liên quan đến gói thầu số 04 có sự tham gia của liên danh nhà thầu gồm 3 nhà thầu độc lập; gói thầu số 04 thuộc 04 gói thầu đã tổ chức thi công, chưa thi công xây dựng hoàn thành và được nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo thực tế. Văn bản số 516/DANN-QLDA không nêu rõ các nhà thầu đã thi công được bao nhiêu phần trăm (%) công việc của hợp đồng; thời điểm, nội dung quyết định dừng, giãn tiến độ làm cơ sở cho việc điều chỉnh hợp đồng. Vì vậy, BQLDA căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, dự án điều chỉnh được duyệt, nội dung dừng, giãn tiến độ, tình hình cụ thể của dự án, gói thầu để đánh giá, phân định khối lượng công việc đã thực hiện, khối lượng còn lại theo thiết kế và các khối lượng, chi phí điều chỉnh, bổ sung (nếu có); điều kiện, năng lực của nhà thầu, báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cho phép thành viên còn lại của liên danh nhà thầu tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu để lựa

chọn nhà thầu khác, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án theo quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như trên;
- TT Bùi Hồng Minh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD, Th(6).

(đã ký)

Hoàng Anh Tuấn